

Název stavby: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL
ŠILHEŘOVICE-BAUMŠŮLA, BUDOVA ŠATEN


Investor: Obec Šilheřovice
Střední 305
747 15 Šilheřovice

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZMĚNA STAVBY č.2

1

Únor 2014



Obsah

- a)** informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,
- b)** významné sítě technické infrastruktury,
- c)** napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,
- d)** úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,
- e)** uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,
- f)** řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,
- g)** popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení,
- h)** stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- i)** podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,
- j)** orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště

Plocha staveniště je vymezena hranicemi parcel č.381/1, 382, 386/1 k.ú. Šilheřovice. Dotčeny budou komunikace Polní - p.č.1664 k.ú. Šilheřovice. Po této parcele bude zajištěn příjezd na stavební pozemek. Z této parcely bude provedeno rovněž napojení na inženýrské sítě.

Umístění mezideponií je předpokládáno v rámci vlastního stavebního areálu. Zřízení trvalých deponií není požadováno.

Celý sportovně rekreační areál je již oplocen. Během výstavby bude staveniště odděleno od nedotčené části areálu plotem z drátěného pletiva do v = 150 cm.

Staveniště bude splňovat požadavky § 14 vyhl. 137/98 sb. ve změně pozdějších předpisů

b) významné sítě technické infrastruktury

Stávající inženýrské sítě nebudou stavbou dotčeny

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

Napojení areálu na inženýrské sítě bude z přilehlé ulice Polní. Napojení bude provedeno dle pokynu správců těchto zařízení.

Pozemek nevyžaduje speciální odvodnění.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Nejsou požadovány.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Nejsou požadovány.

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Nejsou požadovány.

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Nejsou požadovány.

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Dodavatel bude povinen dodržovat ustanovení vyhl. 324/90 Sb. v platném znění a všechny předpisy a technologické postupy dané výrobcí materiálů a výrobků. V případě vzniku mimořádných podmínek bude zajištěn speciální dozor dodavatele. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedošlo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrického proudu nebo výbuchem nebo úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

- *vodní hospodářství*: dešťové a splaškové vody - zaústění do dešťové a splaškové kanalizace v přilehlé komunikaci
- *pevné odpady*: v průběhu stavby vzniknou běžné odpady, dodavatelská firma zajistí likvidaci na řízené skládce

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Předpoklad zahájení stavby je březen 2014, ukončení stavby říjen 2014.